CCSP CASA 7 — ATA DE REUNIÃO DECISÓRIA

Data: 27/04/2026

Base: Relatório Semanal Rev.004 — 24/04/2026

Prazo contratual: 22/05/2026

Avanço global: 59%

DIRETRIZ CENTRAL

Segunda-feira não deve ser reunião de alinhamento. Deve ser reunião de decisão. A obra tem aproximadamente 3 semanas úteis para área externa e 4 semanas úteis para área interna. Toda contratação crítica precisa sair fechada com fornecedor, valor, data de compra, data de entrega/mobilização e responsável nominal.

1. CONTEXTO EXECUTIVO

A obra entra na semana de 27/04 com margem operacional praticamente nula. Pintura, limpeza fina, área externa, paisagismo, pedras, iluminação externa, bancos de madeira, tanque de areia, garagem e acabamentos finais estão no caminho crítico ou próximos dele.

O que permanecer indefinido após esta reunião deve ser registrado formalmente como risco de prazo, com responsável e impacto na entrega de 22/05/2026.

2. REGRA DA REUNIÃO

Nenhum item crítico deve sair como “vamos cotar”, “vamos verificar” ou “aguardando retorno” sem prazo e dono definidos.

Todo item deve sair com: item, decisão, responsável, fornecedor, valor, compra/contratação até, entrega/mobilização até e impacto se atrasar.

3. DECISÕES CRÍTICAS — ÁREA EXTERNA

- Início da área externa: confirmar sequência executiva e frentes liberadas. Responsável: MIA/Victor. Prazo: 29–30/04. Risco crítico.
- Pedras externas: aprovar fornecedor, especificação, compra e entrega. Responsável: Cliente/TOOLS/MIA. Prazo: 27/04. Risco crítico.
- Paisagismo: definir quem contrata — cliente, TOOLS ou MIA. Prazo: 27/04. Risco crítico.

- Pedrisco do paisagismo: cotar, aprovar quantidade e programar compra. Prazo: 27/04.

- Tanque de areia: confirmar escopo, execução, fornecedor e prazo. Prazo: 27/04.

- Seixos grandes do tanque de areia: cotar, aprovar e programar compra. Prazo: 27/04.

- Iluminação externa: confirmar projeto, pontos, peças, fornecedor e compra Prazo: 27/04. Risco crítico.

- Bancos de madeira: confirmar corte, fornecedor, prazo de entrega e instalação. Prazo: 27/04.

- Miniguia e batedor de garagem: aprovar contratação e execução. Prazo: 27/04.

- Chuveirão externo: confirmar especificação, compra e instalação. Prazo: 27/04.

4. DECISÕES CRÍTICAS — ÁREA INTERNA

Pintura interna e externa:

- Aprovar fornecedor final em 27/04.

- Confirmar disponibilidade, prazo de entrega e compra do material de pintura em 27/04.

- Confirmar mobilização real até 04/05.

- Validar duração, sequência e restrições de execução.

- Formalizar responsabilidade se decisão, material ou mobilização atrasarem

Limpeza fina / limpeza técnica:

- Receber QC/orçamento formal da Brenner até 30/04.

- Remarcar empresas alternativas que desmarcaram até 27/04.

- Submeter proposta à TOOLS imediatamente após recebimento.

- Definir janela e tamanho de equipe até 06/05.

Banheiros e acabamentos:

- Espelhos dos banheiros 01, 02 e 04 constam como concluídos no checklist 24/04.

- Pendências relevantes: acabamento dos exaustores, impermeabilização do chuveiro, pedra/nicho, toalheiros e complementos.

5. ACABAMENTOS, PUXADORES E DEFINIÇÕES FINAIS

Precisam sair definidos em 27/04:
- Puxadores das telas mosquiteiras.
- Acabamento das portas de madeira.
- Rejunte interno e externo.
- Acabamentos de fachada.
- Fechaduras e fechadura digital da área de serviço.
- Vão da bancada/fogão: inox ou pedra.
- Sistema de som / subwoofer.
- Iluminação interna pendente.

6. PERGUNTAS OBRIGATÓRIAS

1. O fornecedor de pintura está aprovado?
2. O material de pintura está disponível? Se não, qual prazo de entrega?
3. A mobilização da pintura até 04/05 está garantida?
4. Quem será contratado para limpeza fina?
5. Quando chega o QC/orçamento formal da limpeza fina?
6. Área externa começa em 29/04 ou 30/04 sem restrição?
7. Pedras externas estão aprovadas?
8. Pedrisco e seixos já foram cotados? Compra programada?
9. Tanque de areia está no escopo de execução? Quem executa?
10. Iluminação externa está projetada, especificada e comprada?
11. Bancos de madeira: corte contratado? Prazo de entrega?
12. Paisagismo: quem contrata? Cliente, TOOLS ou MIA?
13. Miniguia e batedor de garagem foram aprovados?
14. Todos os puxadores, fechaduras e acabamentos estão definidos?
15. O que não for definido em 27/04 impacta qual data da obra?

7. ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS

D0 — Segunda, 27/04: fechar fornecedores críticos, aprovar compras, registrar pendências dependentes de cliente/TOOLS e enviar lista formal com prazo de resposta no mesmo dia.

D+1 — Terça, 28/04: confirmar pedidos emitidos, datas de entrega, mobilização de fornecedores e atualizar cronograma com datas reais.

D+2 — Quarta, 29/04: área externa em execução, compras críticas em rota, limpeza fina em fechamento, pintura com material e mobilização

confirmados.

D+3 — Quinta, 30/04: QC/orçamento da limpeza fina recebido, proposta submetida à TOOLS e pendências sem definição transformadas em risco formal.

8. REGISTRO FORMAL DE RISCO

A permanência de decisões abertas nesta data compromete a previsibilidade da entrega em 22/05/2026, especialmente nas frentes de pintura, limpeza fina, área externa, paisagismo, pedras, iluminação externa e acabamentos finais. A partir desta reunião, cada decisão pendente deverá ter responsável nominal e impacto de prazo formalmente registrado.

9. SÍNTESE PARA ABERTURA DA REUNIÃO

Temos três semanas úteis para resolver a área externa e quatro semanas úteis para concluir a área interna. A obra não comporta mais decisões abertas. A reunião de hoje precisa fechar fornecedor, valor, compra e data de entrega para todos os itens críticos. O que não for definido hoje deve sair formalmente registrado como risco de prazo, com responsável e impacto na entrega de 22/05.